



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FIANZAS
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Municipio: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 96,095,176.00 REINTEGRADO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inscrición | Objeto/Localidad | Modalidad | Fecha | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Métodos | | Beneficiarios | | Avances | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | | Hi. | Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas |
| 77849 0001 47480 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico, colonia Hermosa provincia, Acambay de Ruiz Castañeda / col. hermosa provincia | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 497,914.27 | 497,914.27 | 0.00 | 497,914.27 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 122 | 100 | 100.00 |
| 77849 0002 45985 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 480 BDO DE DRENAJE SANITARIO (PIP) | Construcción de infraestructura de drenaje sanitario, colonia Hermosa provincia, Acambay de Ruiz Castañeda / ACAMBAY | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 495,960.65 | 495,960.65 | 0.00 | 495,960.65 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2 COLONIA | 1 | 280 | 100 | 100.00 |
| 77853 0003 45191 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | construcción de pavimento hidráulico en calles prolongación Iruña García, colonia Consuelo, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 599,998.37 | 599,998.37 | 0.00 | 599,998.37 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2 COLONIA | 1 | 450 | 100 | 100.00 |
| 77857 0004 30081 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico sobre el camino del cacahuto hacia las mangas, localidad el capuján la loma, Acambay de Ruiz Castañeda / EL CAPULIN LA LOMA | CONTRATO | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 495,991.81 | 495,991.81 | 0.00 | 495,991.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 435 | 100 | 100.00 |
| 77858 0005 21597 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino a cacahuto, localidad Sin Fronteras, Acambay de Ruiz Castañeda / SAN FRANCISCO SHAXANI | CONTRATO | 2025-06-27 | 2025-08-31 | 999,997.15 | 999,997.15 | 0.00 | 999,997.15 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 2 | 2073 | 100 | 100.00 |
| 78750 0006 45768 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | construcción de pavimento hidráulico camino principal, localidad barrio de Guadalupe, Acambay de Ruiz Castañeda / BARRIO DE GUADALUPE | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 599,305.96 | 599,305.96 | 0.00 | 599,305.96 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 332 | 100 | 100.00 |
| 78790 0007 41924 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico en camino principal del barrio de Guadalupe, localidad Boveri, Acambay de Ruiz Castañeda / BOVERI | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 599,979.75 | 599,979.75 | 0.00 | 599,979.75 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 480 | 100 | 100.00 |
| 78791 0008 39983 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico, localidad Buenavista, Acambay de Ruiz Castañeda / BUENAVISTA | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 699,014.05 | 699,014.05 | 0.00 | 699,014.05 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 480 | 100 | 100.00 |
| 78793 0009 38919 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico en camino principal del barrio de Guadalupe, localidad CANADA DEL GALLO | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 599,871.60 | 599,871.60 | 0.00 | 599,871.60 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 418 | 100 | 100.00 |
| 78794 0010 45260 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico en calles jardines, colonia camelia, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 599,915.31 | 599,915.31 | 0.00 | 599,915.31 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 2 | 510 | 100 | 100.00 |
| 78795 0011 59103 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | Construcción de pavimento hidráulico, localidad Ejido de Tomadaje, Acambay de Ruiz Castañeda / EJIDO TOMADAJE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 499,841.03 | 499,841.03 | 0.00 | 499,841.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 120 | 100 | 100.00 |
| 78797 0012 46870 | UR URBANIZACION N | UR URBANIZACION N | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTO ACCION | construcción de pavimento hidráulico camino principal, localidad el pedregal de Tomadaje, Acambay de Ruiz Castañeda / PEDREGAL TOMADAJE EL | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 599,150.28 | 599,150.28 | 0.00 | 599,150.28 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 POBLADO | 1 | 320 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
Registro de Avances Físicos y Financieros

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Municipio: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 98,095,176.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inscrito | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Mecan Totales | | Beneficiarios | | Avances |
|------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------|
| | | | | | | | Fec. Ini Real | Fec. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | |
| 78845/0013/0454 | 17 URB | UR URBANIZACION DIRECTA | A CONSTRUCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de infraestructura de la red de alumbrado público, localidad Agua Limpia, Acambay de Ruiz, Castañeda, / AGUA LIMPIA. | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-28 | 499,999.53 | 499,999.53 | 0.00 | 499,999.53 | 22.00 | 3 POBLADO | 1 | 289 | 100.00 |
| 78846/0014/41565 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en camino vecinal, localidad La palma, Acambay de Ruiz, Castañeda / PALMA, LA | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-30 | 699,772.44 | 699,772.44 | 0.00 | 699,772.44 | 670.45 | 3 POBLADO | 1 | 245 | 100.00 |
| 78850/0015/5488 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico camino principal, localidad san juanico sector II, Acambay de Ruiz, Castañeda, / SAN JUANICO | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 699,830.03 | 699,830.03 | 0.00 | 699,830.03 | 630.00 | 3 POBLADO | 2 | 609 | 100.00 |
| 78852/0016/56320 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en calle constitución, localidad pueblo nuevo barrio II, Acambay de Ruiz, Castañeda, / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS | CONTRATO | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 1,198,355.59 | 1,198,355.59 | 0.00 | 1,198,355.59 | 1,332.00 | 3 POBLADO | 1 | 653 | 100.00 |
| 78853/0017/56627 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en camino vecinal, localidad san juanico barrio la palma, Acambay de Ruiz, Castañeda, / SAN JUANICO | CONTRATO | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 598,439.08 | 598,439.08 | 0.00 | 598,439.08 | 600.00 | 3 POBLADO | 1 | 589 | 100.00 |
| 78854/0018/48466 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en calles miguel Hidalgo y 20 de noviembre, localidad la caridad, Acambay de Ruiz, Castañeda, / CARIDAD, LA | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 699,999.97 | 699,999.97 | 0.00 | 699,999.97 | 760.00 | 3 POBLADO | 1 | 698 | 100.00 |
| 78978/0019/60704 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico para el camino vecinal, localidad la palma, Acambay de Ruiz, Castañeda, / FLORIDA, LA | CONTRATO | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 599,983.66 | 599,983.66 | 0.00 | 599,983.66 | 560.44 | 3 POBLADO | 1 | 193 | 100.00 |
| 78979/0020/58989 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Ampliación de infraestructura de la red de alumbrado público, localidad Las Chivas, Acambay de Ruiz, Castañeda, / CHIVAS, LAS (EL CERRO) | CONTRATO | 2025-07-31 | 2025-09-03 | 499,999.32 | 499,999.32 | 0.00 | 499,999.32 | 440.00 | 3 POBLADO | 1 | 160 | 100.00 |
| 78920/0021/58592 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico sobre el camino al camino vecinal, localidad San Juanico Sector I, Acambay de Ruiz, Castañeda, / SAN JUANICO | CONTRATO | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 699,571.33 | 699,571.33 | 0.00 | 699,571.33 | 702.00 | 3 POBLADO | 1 | 659 | 100.00 |
| 78921/0022/48837 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en camino vecinal, localidad la noguera, Acambay de Ruiz, Castañeda, / NOPALERA, LA | CONTRATO | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 699,969.75 | 699,969.75 | 0.00 | 699,969.75 | 681.00 | 3 POBLADO | 1 | 204 | 100.00 |
| 78929/0023/47376 | 17 URS | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en camino vecinal, localidad la Teresa (Santa Teresa), Acambay de Ruiz, Castañeda, / TERESA, LA (SANTA TERESA) | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 599,975.90 | 599,975.90 | 0.00 | 599,975.90 | 583.50 | 3 POBLADO | 1 | 649 | 100.00 |
| 78923/0024/57519 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico sobre el camino a la secundaria Lizaso carteros, localidad san juanico barrio blancas, Acambay de Ruiz, Castañeda, / SAN JUANICO | CONTRATO | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 599,914.23 | 599,914.23 | 0.00 | 599,914.23 | 500.00 | 3 POBLADO | 1 | 580 | 100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 98,095,176.00 REINTEGRADO \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Ingreso | Obras/Localidad | Mod. Ejec. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejecutada | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses S. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personal |
| 75555/0338/75590 | URBANIZACION | 339 PAVIMENTACION | REHABILITACION DE CALLES | 339 PAVIMENTACION | Rehabilitación de calles | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 699,994.86 | 699,994.86 | 0.00 | 699,994.86 | 699,994.86 | 0.00 | 07 METRO CUADRO | 2 | 1 | 240 | 100.00 |
| 75555/0339/69844 | URBANIZACION | 165 GUARNICIONES | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 165 GUARNICIONES | construcción de banquetas y guarniciones | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 499,812.75 | 499,812.75 | 0.00 | 499,812.75 | 499,812.75 | 0.00 | 05 METRO CUADRO | 2 | 1 | 230 | 100.00 |
| 75555/0404/75402 | URBANIZACION | 330 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 330 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico | CONTRATO | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 699,776.40 | 699,776.40 | 0.00 | 699,776.40 | 699,776.40 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2 | 1 | 320 | 100.00 |
| 75555/0404/75204 | URBANIZACION | 350 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 350 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico | CONTRATO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 599,988.98 | 599,988.98 | 0.00 | 599,988.98 | 599,988.98 | 0.00 | 03 METRO CUADRO | 2 | 1 | 200 | 100.00 |
| 75555/0404/68423 | URBANIZACION | 330 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 330 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico | CONTRATO | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 699,987.08 | 699,987.08 | 0.00 | 699,987.08 | 699,987.08 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 | 1 | 280 | 100.00 |
| 75555/0404/75764 | URBANIZACION | 410 RED DE AGUA | AMPLIACION DIRECTA | 410 RED DE AGUA | Ampliación de infraestructura de la red de distribución de agua potable | CONTRATO | 2025-08-07 | 2025-09-06 | 899,662.73 | 899,662.73 | 0.00 | 899,662.73 | 899,662.73 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 | 1 | 110 | 100.00 |
| 80800/0044/98809 | URBANIZACION | 337 POZO DE AGUA | CONSTRUCCION DIRECTA | 337 POZO DE AGUA | Construcción de infraestructura para pozo de agua potable | CONTRATO | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 999,942.25 | 999,942.25 | 0.00 | 999,942.25 | 999,942.25 | 0.00 | 50 EQUIPO | 3 | 1 | 480 | 100.00 |
| 80800/0045/86404 | URBANIZACION | 410 RED DE AGUA | SISTEMA DE AGUA | 410 RED DE AGUA | Construcción de infraestructura de la red de agua potable | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 299,977.26 | 299,977.26 | 0.00 | 299,977.26 | 299,977.26 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 | 1 | 280 | 100.00 |
| 80800/0047/8247 | URBANIZACION | 199 POZO ARTESIANO | EQUIPAMIENTO DIRECTA | 199 POZO ARTESIANO | Equipamiento del pozo de agua potable | CONTRATO | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 499,888.60 | 499,888.60 | 0.00 | 499,888.60 | 499,888.60 | 0.00 | 50 EQUIPO | 3 | 1 | 110 | 100.00 |
| 80800/0047/8247 | URBANIZACION | 342 CARGAMO PARA AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DIRECTA | 342 CARGAMO PARA AGUA POTABLE | Construcción de cisterno | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 499,850.67 | 499,850.67 | 0.00 | 499,850.67 | 499,850.67 | 0.00 | 49 TANQUE | 3 | 1 | 76 | 100.00 |
| 80813/0048/77126 | URBANIZACION | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONSTRUCCION DIRECTA | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario | CONTRATO | 2025-09-11 | 2025-11-28 | 599,833.07 | 599,833.07 | 0.00 | 599,833.07 | 599,833.07 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 3 | 1 | 415 | 100.00 |
| 80817/0049/76503 | URBANIZACION | 408 RED DE DRENAJE | AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE | Ampliación de infraestructura de la red de drenaje sanitario | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 599,838.69 | 599,838.69 | 0.00 | 599,838.69 | 599,838.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 | 1 | 330 | 100.00 |
| 80818/0050/88361 | URBANIZACION | 409 RED DE ELECTRIFICACION | AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION | Ampliación de infraestructura de la red de electrificación | CONTRATO | 2025-10-01 | 2025-12-03 | 499,993.57 | 499,993.57 | 0.00 | 499,993.57 | 499,993.57 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 | 1 | 271 | 100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 98,095,176.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Ingreso | Otra Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Inic. Pro. | | Fec. Ter. Pro | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Medios Físicos | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|-------------------|--------|--|---|--|---|------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------|----------|-------------|-------|--------|
| | | | | | | | Fec. Inic. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Ingresos B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Agrob Real | U. Medidas | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80025/0051/9490 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA PARA LAS INFANCIAS | 353 CENTROS PARA AGUA POTABLE | Construcción de centro de asistencia social para las infancias, localidad Baldi, Acambay de Ruiz Castañeda / LAS BOTILOS | CONTRATO | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 699,835.57 | 699,835.57 | 0.00 | 699,835.57 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 35.75 | 3 | POBLADO | 1 | 250 | 100.00 |
| 80832/0052/8432 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 342 CARCAMO PARA AGUA POTABLE (PIR) | Construcción de cisterna, localidad centro de Txmalidón, Acambay de Ruiz Castañeda / CERRO DE TXMALIDON | CONTRATO | 2025-10-03 | 2025-11-26 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 799,999.99 | 799,999.99 | 0.00 | 799,999.99 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 60.00 | 3 | POBLADO | 1 | 271 | 100.00 |
| 80896/0053/9510 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIA | 158 BACHEO | Construcción de alumbrado y rehabilitación de la superficie de pavimento de la calle principal, Cabecera municipal, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-10-03 | 2025-11-26 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2,999,016.88 | 2,999,016.88 | 0.00 | 2,999,016.88 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2,160.00 | 4 | COLONIA | 4 | 2,500 | 100.00 |
| 80840/0054/104305 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Rehabilitación de líneas de distribución y conducción de agua potable, en calle Humberto Colón, Centro, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 599,823.48 | 599,823.48 | 0.00 | 599,823.48 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 445.00 | 2 | COLONIA | 2 | 300 | 100.00 |
| 80865/0055/98206 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIA | 350 PAVIMENTACION | Rehabilitación de pavimento en la calle principal, Cabecera municipal, Acambay de Ruiz Castañeda / ACAMBAY | CONTRATO | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 999,840.60 | 999,840.60 | 0.00 | 999,840.60 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 297.40 | 1 | COLONIA | 1 | 2,000 | 100.00 |
| 80865/0056/93974 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 325 AULA | Construcción de aula en escuela primaria Manuel Avila Camacho, Colonia Centro, Acambay de Ruiz Castañeda / ACAMBAY | CONTRATO | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 699,343.94 | 699,343.94 | 0.00 | 699,343.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 50.12 | 5 | ALUMNO | 1 | 130 | 100.00 |
| 80870/0057/76107 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 498 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Construcción de infraestructura de la red de drenaje sanitario, colonia el Mariposo, Acambay de Ruiz Castañeda / MEDRANO, EL | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 599,505.86 | 599,505.86 | 0.00 | 599,505.86 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 60.00 | 3 | POBLADO | 1 | 180 | 100.00 |
| 80870/0058/101801 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DIRECTA | 397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Equipamiento del pozo número 4, Colonia el Nogal, Acambay de Ruiz Castañeda / ACAMBAY | CONTRATO | 2025-10-03 | 2025-12-15 | 2025-10-03 | 2025-12-15 | 1,499,764.39 | 1,499,764.39 | 0.00 | 1,499,764.39 | 0.00 | 00 EQUIPO | 1.00 | 3 | POBLADO | 5 | 2,500 | 100.00 |
| 80896/0059/104595 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DIRECTA | 300 PAVIMENTACION | Equipamiento electrónico, hidroneo y pavimento público, calle de pozo número 4, colonia el Nogal, Acambay de Ruiz Castañeda / ACAMBAY | CONTRATO | 2025-10-03 | 2025-12-15 | 2025-10-03 | 2025-12-15 | 1,999,999.15 | 1,999,999.15 | 0.00 | 1,999,999.15 | 0.00 | 00 EQUIPO | 1.00 | 3 | POBLADO | 5 | 2,000 | 100.00 |
| 80896/0060/90759 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de infraestructura de la red de alumbrado público, calle Rafael González Suñerini, Colonia Independencia, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 499,993.03 | 499,993.03 | 0.00 | 499,993.03 | 0.00 | 17 PIEZA | 13.00 | 1 | POBLADO | 1 | 200 | 100.00 |
| 80900/0061/76559 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA | 300 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en calles sin nombre, Colonia Loma Alta, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 599,850.01 | 599,850.01 | 0.00 | 599,850.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 666.54 | 1 | POBLADO | 1 | 140 | 100.00 |
| 80900/0062/79816 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Construcción de drenaje sanitario y pavimentación de la calle principal, Colonia el Mariposo, Acambay de Ruiz Castañeda / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 598,975.37 | 598,975.37 | 0.00 | 598,975.37 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 70.00 | 1 | COLONIA | 1 | 200 | 100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 98,095,176.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Otra Localidad | Modal. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejecutada | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | Avances | |
|---------|--------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Fec. Ter. Prol. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | U. Personas | U. Medida | Cantidad | U. Medida |
| 802966 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACION | Construcción de pavimento hidráulico sobre el camino del camino hacia la fiesta, localidad Doscoy barrio II, Acambay de Ruiz, Castañeda / DOXTEJE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 599,788.74 | 599,788.74 | 0.00 | 599,788.74 | 599,788.74 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 330 | 320 | 100 | 100.00 | | |
| 802967 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 309 PAVIMENTO ACION | Mejoramiento de pavimento hidráulico en camino principal hacia el panteón, localidad Doscoy centro, Acambay de Ruiz, Castañeda / DOXTEJE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 699,848.98 | 699,848.98 | 0.00 | 699,848.98 | 699,848.98 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 3 | 470 | 100 | 100.00 | | |
| 802968 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACION | Construcción de pavimento hidráulico, en calle el molino, localidad Doscoy centro, Acambay de Ruiz, Castañeda / DOXTEJE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 699,751.35 | 699,751.35 | 0.00 | 699,751.35 | 699,751.35 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 3 | 470 | 100 | 100.00 | | |
| 802969 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 343 CARGAMENTO PARA AGUA POTABLE (PIR) | Construcción de sistemas y red de agua potable, localidad El Embarcadero, Acambay de Ruiz, Castañeda, / ERMITAÑO, EL | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 699,972.10 | 699,972.10 | 0.00 | 699,972.10 | 699,972.10 | 0.00 | 03 METRO CUADRADOS | 1 | 250 | 100 | 100.00 | | |
| 802970 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 410 RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de agua potable del camino hacia guarderío, localidad Doscoy centro, Acambay de Ruiz, Castañeda / ENDEJE | CONTRATO | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 699,367.50 | 699,367.50 | 0.00 | 699,367.50 | 699,367.50 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1 | 300 | 100 | 100.00 | | |
| 802971 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACION | Construcción de pavimento hidráulico en camino principal (esdoon centro), Acambay de Ruiz, Castañeda / ESDOCCA | CONTRATO | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 999,958.45 | 999,958.45 | 0.00 | 999,958.45 | 999,958.45 | 0.00 | 03 METRO CUADRADOS | 1 | 250 | 100 | 100.00 | | |
| 802972 | 10 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD | B AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE ELECTRICIDAD (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de electrificación por el jardín de niños, localidad Esdoon Barrio II, Acambay de Ruiz, Castañeda / | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 599,894.14 | 599,894.14 | 0.00 | 599,894.14 | 599,894.14 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1 | 220 | 100 | 100.00 | | |
| 802973 | 10 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD | B AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE ELECTRICIDAD (PIR) | Mejoramiento de sistema de la red de electrificación, localidad Doscoy centro, Acambay de Ruiz, Castañeda / GANUDO | CONTRATO | 2025-08-28 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 798,451.00 | 798,451.00 | 0.00 | 798,451.00 | 798,451.00 | 0.00 | 17 PIEZA | 1 | 80 | 100 | 100.00 | | |
| 802974 | 10 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD | B AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE ELECTRICIDAD (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de electrificación, localidad Ganudo, Acambay de Ruiz, Castañeda / GANUDO | CONTRATO | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 798,223.32 | 798,223.32 | 0.00 | 798,223.32 | 798,223.32 | 0.00 | 17 PIEZA | 1 | 320 | 100 | 100.00 | | |
| 802975 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 309 PAVIMENTO ACION | Mejoramiento de caminos y pavimentos en la entrada a el tepalcate, localidad partido, Acambay de Ruiz, Castañeda / GANZDA | CONTRATO | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 499,988.84 | 499,988.84 | 0.00 | 499,988.84 | 499,988.84 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 1 | 547 | 100 | 100.00 | | |
| 802976 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION DIRECTA | 338 CAMINO (PIR) | Revestimiento de caminos y mejoramiento de caminos (puentes), localidad ganudinos, localidad Ganudo, Acambay de Ruiz, Castañeda / GANZDA | CONTRATO | 2025-08-24 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 499,814.50 | 499,814.50 | 0.00 | 499,814.50 | 499,814.50 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 1 | 85 | 100 | 100.00 | | |
| 802977 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DIRECTA | 397 ROZOS PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Equipamiento del sistema eléctrico del poco de agua potable, localidad Hondiga, Acambay de Ruiz, Castañeda, / HONDIGA | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 599,722.08 | 599,722.08 | 0.00 | 599,722.08 | 599,722.08 | 0.00 | 50 EQUIPO | 2 | 265 | 100 | 100.00 | | |
| 802978 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de infraestructura de alumbrado público, Acambay de Ruiz, Castañeda / HONDIGARGO | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 499,999.24 | 499,999.24 | 0.00 | 499,999.24 | 499,999.24 | 0.00 | 17 PIEZA | 1 | 75 | 100 | 100.00 | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FIANZAS
Registro de Avances Físicos y Financieros

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 98,095,176.00 REINTEGRADO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Ingreso | ObjetLocalidad | Mod. Ejec. | Fec. Inicial | Fec. Ter. Real | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|-----------------|--------|---|-------------------------------|--|--|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas |
| 810297008886311 | 15 URB | AP AGUA POTABLE DIRECTA | C REHABILITACION DIRECTA | 410 RED DE AGUA POTABLE URBANA (PIR) | Rehabilitación de infraestructura de la red de agua potable, localidad Juanded, Acambay de Ruiz Castañeda / JUANDED | CONTRATO | 2025-10-06 | 2025-11-29 | 599,359.73 | 599,359.73 | 0.00 | 599,359.73 | 599,359.73 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 280 | 100.00 |
| 810307036982403 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 320 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de infraestructura de la red de alumbrado público, localidad Juanded, Acambay de Ruiz Castañeda / JUANDED | CONTRATO | 2025-08-28 | 2025-09-30 | 499,511.63 | 499,511.63 | 0.00 | 499,511.63 | 499,511.63 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 POBLADO | 1 | 320 | 100.00 |
| 810337005069588 | 15 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 439 RED DE ELECTRICIFICACION (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de electrificación, localidad Cumbre, Acambay de Ruiz Castañeda / LA CUMBRE | CONTRATO | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 599,982.25 | 599,982.25 | 0.00 | 599,982.25 | 599,982.25 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 POBLADO | 1 | 135 | 100.00 |
| 8103670474807 | 15 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 469 RED DE ELECTRICIFICACION (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de electrificación, localidad Estancia Sanctor, Acambay de Ruiz Castañeda / ESTANCIA SANCTOR, LA (LA ESTANCIA) | CONTRATO | 2025-08-04 | 2025-10-30 | 699,040.97 | 699,040.97 | 0.00 | 699,040.97 | 699,040.97 | 0.00 | 17 PIEZA | 3 POBLADO | 1 | 300 | 100.00 |
| 810367009376536 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 185 GUARNICION DE AGUA Y BANQUETAS | Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de la Estancia Sanctor I, Acambay de Ruiz Castañeda / ESTANCIA SANCTOR DOS, LA (LA ESTANCIA) | CONTRATO | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 499,953.14 | 499,953.14 | 0.00 | 499,953.14 | 499,953.14 | 0.00 | 02 CUADRADOS | 3 POBLADO | 1 | 250 | 100.00 |
| 810367009376536 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 410 RED DE AGUA POTABLE URBANA (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de agua potable, localidad Estancia Sanctor II, Acambay de Ruiz Castañeda / ESTANCIA SANCTOR DOS, LA (LA ESTANCIA) | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-11-28 | 699,949.15 | 699,949.15 | 0.00 | 699,949.15 | 699,949.15 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 350 | 100.00 |
| 810367009376536 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 410 RED DE AGUA POTABLE URBANA (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de agua potable, camino principal, localidad la Huerta, Acambay de Ruiz Castañeda / HUERTA, LA (LA HUERTA) | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-09-13 | 699,970.96 | 699,970.96 | 0.00 | 699,970.96 | 699,970.96 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3 POBLADO | 1 | 110 | 100.00 |
| 810367009376536 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 397 PROYECTO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Equipamiento del pozo de agua potable (transformador y armazón), localidad la laguna, Acambay de Ruiz Castañeda / LAGUNA, LA | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 499,918.80 | 499,918.80 | 0.00 | 499,918.80 | 499,918.80 | 0.00 | 50 EQUIPO | 3 POBLADO | 1 | 122 | 100.00 |
| 810367009376536 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 342 CARCAMO PARA AGUA POTABLE (PIR) | Rehabilitación de cárcamo de agua potable y ampliación de red de agua, localidad La Loma, Acambay de Ruiz Castañeda / LA LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA) | CONTRATO | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 799,999.90 | 799,999.90 | 0.00 | 799,999.90 | 799,999.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 3 POBLADO | 1 | 390 | 100.00 |
| 810367009376536 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 364 MURO DE CONTENCIÓN | Construcción de muro de contención en cancha de fútbol, localidad la huera (santa maría la loma), Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA) | CONTRATO | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 599,526.63 | 599,526.63 | 0.00 | 599,526.63 | 599,526.63 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 3 POBLADO | 1 | 495 | 100.00 |
| 810367009376536 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento físico de tipo de Loma de la Huerta, Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA) | CONTRATO | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 599,874.12 | 599,874.12 | 0.00 | 599,874.12 | 599,874.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 3 POBLADO | 2 | 145 | 100.00 |
| 810367009376536 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 430 TECHADO EN BIENES PUBLICOS | Construcción de techado en bienes públicos, localidad la huera, Acambay de Ruiz Castañeda / HUERA, LA | CONTRATO | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 699,777.49 | 699,777.49 | 0.00 | 699,777.49 | 699,777.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 3 POBLADO | 1 | 330 | 100.00 |
| 810367009376536 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION DIRECTA | 338 CAMINO (PIR) | Rehabilitación de pavimento físico de tipo de Loma de la Huerta, Acambay de Ruiz Castañeda / PALMA, LA | CONTRATO | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 249,866.62 | 249,866.62 | 0.00 | 249,866.62 | 249,866.62 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 3 POBLADO | 1 | 720 | 100.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 98,095,176.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | | | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | ObjetLocalidad | Mod. Ejec. | Fec. Inj Real | Fec. Ter Real | Total | R. del Fondo | Interests B. | Total | R. del Fondo | Interests B. | U. Medida | Aprobada | Ejercida | U. Medida | Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fin. | Fin. |
| 81109/0101/70355 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | construcción de pavimento hidráulico sobre el camino principal, localidad la providencia, municipio de FAISMUN, PROVINCIA DOXTEJE, LA | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 599,990.21 | 599,990.21 | 0.00 | 599,990.21 | 599,990.21 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 529.90 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 43 | 100 | 100.00 |
| 81109/0102/75428 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | Construcción de pavimento hidráulico camino a la telesecomants, localidad la soledad, Acambay de Ruiz Castañeda / SOLEDAD, LA | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 659,806.40 | 659,806.40 | 0.00 | 659,806.40 | 659,806.40 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 1,100.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 789 | 100 | 100.00 |
| 81111/0103/74417 | URB | URBANIZACION | 323 ALUMBRADO PUBLICO DIRECTA | | Contribución de infraestructura de la red de alumbrado público, localidad La Vania, Acambay de Ruiz Castañeda / LA VANIA, LA | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 659,999.68 | 659,999.68 | 0.00 | 659,999.68 | 659,999.68 | 0.00 | 17 PIEZA | 32.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 253 | 100 | 100.00 |
| 81120/0104/86533 | ANS | AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DIRECTA | | Equipamiento del cozo de agua potable (panelas soleras) localidad las Mangas, Acambay de Ruiz Castañeda / MANGAS, LAS | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 799,999.01 | 799,999.01 | 0.00 | 799,999.01 | 799,999.01 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 453 | 100 | 100.00 |
| 81114/0105/82831 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | Rehabilitación de revestimiento y mejoramiento de terracerías, localidad las Mangas, Acambay de Ruiz Castañeda / MANGAS, LAS | CONTRATO | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 299,344.73 | 299,344.73 | 0.00 | 299,344.73 | 299,344.73 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 6,114.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 250 | 100 | 100.00 |
| 81115/0106/85198 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | Rehabilitación de pavimento de las Orillas al Fincón, localidad las orillas, Acambay de Ruiz Castañeda / RINCON DE JUANDO | CONTRATO | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 499,959.04 | 499,959.04 | 0.00 | 499,959.04 | 499,959.04 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 312.50 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 225 | 100 | 100.00 |
| 81116/0107/74761 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | Rehabilitación de revestimiento y mejoramiento de terracerías, localidad las pomas (lejos de la calle principal), Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA DEL DATEJE, LA | CONTRATO | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 599,791.69 | 599,791.69 | 0.00 | 599,791.69 | 599,791.69 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 12,968.93 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 65 | 100 | 100.00 |
| 81117/0108/70167 | URB | URBANIZACION | 323 ALUMBRADO PUBLICO DIRECTA | | Construcción de infraestructura de la red de alumbrado público en calle principal, localidad las Trojes, Acambay de Ruiz Castañeda / TROJES, LAS | CONTRATO | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 599,915.15 | 599,915.15 | 0.00 | 599,915.15 | 599,915.15 | 0.00 | 17 PIEZA | 26.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 269 | 100 | 100.00 |
| 81118/0109/82936 | ELE | EC INFRRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD | 499 RED DE ELECTRIFICACION (PRI) | | Ampliación de infraestructura de la red de electrificación, localidad las trojes, Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA DEL ENMEDIO | CONTRATO | 2025-05-28 | 2025-09-30 | 599,990.14 | 599,990.14 | 0.00 | 599,990.14 | 599,990.14 | 0.00 | 17 PIEZA | 6.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 379 | 100 | 100.00 |
| 81119/0110/70873 | URB | URBANIZACION | 323 ALUMBRADO PUBLICO DIRECTA | | construcción de infraestructura de la red de alumbrado público, localidad loma de san Angel, Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA DE SAN ANGE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 599,360.64 | 599,360.64 | 0.00 | 599,360.64 | 599,360.64 | 0.00 | 17 PIEZA | 26.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 185 | 100 | 100.00 |
| 81120/0111/87193 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | Construcción de pavimento hidráulico en camino que comunica las localidades de Loma y La Loma, localidad Loma del Frasco, Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA DEL FRESNO | CONTRATO | 2025-02-31 | 2025-10-01 | 599,741.69 | 599,741.69 | 0.00 | 599,741.69 | 599,741.69 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 542.80 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 254 | 100 | 100.00 |
| 81121/0112/70955 | URB | URBANIZACION | 323 ALUMBRADO PUBLICO DIRECTA | | Construcción de infraestructura de la red de alumbrado público, localidad loma Linda, Acambay de Ruiz Castañeda / LOMA LINDA | CONTRATO | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 599,915.18 | 599,915.18 | 0.00 | 599,915.18 | 599,915.18 | 0.00 | 17 PIEZA | 30.00 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 65 | 100 | 100.00 |
| 81122/0113/87142 | URB | URBANIZACION | 390 PAVIMENTACION COMPLETENTARIA | | Construcción de pavimento hidráulico en calle Los Chacos a la localidad de Los Chacos, Acambay de Ruiz Castañeda / CHACOS, LOS | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 599,851.01 | 599,851.01 | 0.00 | 599,851.01 | 599,851.01 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 553.20 | | 3 | POBLADO | 3 | 1 | 221 | 100 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 98,095,176.00. REINTEGRO: S 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Ingreso | Obr./Localidad | Mod. Ejec. | Fec. In. Fec. Ter. Fec. Fin. Fec. Real | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|-----------------|--------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|--|--------------------|--------------|---------------------|-------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida Aprobada | U. Medida Ejecutada | Cantidad | U. Medida | U. Personas | Fis. |
| 8124/0114/7032 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD DIRECTA | B AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Ampliación de infraestructura de red de electrificación de la zona de manzana, localidad las planas, Acambay de Ruiz Castañeda / PILARES, LOS | CONTRATO | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 799,970.40 | 799,970.40 | 0.00 | 799,970.40 | 9.00 | 3 | POBLADO | 1 | 110 | 100 | 100.00 |
| 8126/0115/77035 | 15 AYS | DR DRENAJE | B AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Ampliación de la infraestructura de la red de drenaje sanitario, localidad de Ruiz Castañeda / SAUCES, LOS | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 799,966.65 | 799,966.65 | 0.00 | 799,966.65 | 208.36 | 01 | METRO LINEAL | 1 | 235 | 100 | 100.00 |
| 8126/0116/81243 | 15 AYS | DR DRENAJE | B AMPLIACION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Ampliación de infraestructura de la red de drenaje sanitario, localidad de Ruiz Castañeda / TORILES, LOS | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 599,953.43 | 599,953.43 | 0.00 | 599,953.43 | 332.00 | 01 | METRO LINEAL | 1 | 110 | 100 | 100.00 |
| 8139/0117/70723 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 416 SANITARIOS | Construcción de infraestructura para módulo de sanitarios en el zona 150, localidad Medio sector I, Acambay de Ruiz Castañeda / MADRIGAL | CONTRATO | 2025-09-04 | 2025-11-17 | 899,841.89 | 899,841.89 | 0.00 | 899,841.89 | 90.00 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 86 | 100 | 100.00 |
| 8114/0118/95392 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE VORONES hidráulica en centro vecinal, localidad de Ruiz Castañeda / MUYTEJE | CONTRATO | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 399,390.95 | 399,390.95 | 0.00 | 399,390.95 | 299.20 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 264 | 100 | 100.00 |
| 8114/0119/81539 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 342 CARGAJE PARA AGUA POTABLE | Rehabilitación de depósito de agua, localidad Muyteje, Acambay de Ruiz Castañeda / MUYTEJE | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1.00 | 03 | TANQUE | 1 | 250 | 100 | 100.00 |
| 8114/0120/72363 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en zona 18, localidad Pualte, Acambay de Ruiz Castañeda / PATHE | CONTRATO | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 599,984.35 | 599,984.35 | 0.00 | 599,984.35 | 707.22 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 578 | 100 | 100.00 |
| 8115/0121/10165 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en Loma de las Velozuelas, localidad Puentecillas Acambay de Ruiz Castañeda / PUENTECILLAS | CONTRATO | 2025-10-24 | 2025-11-29 | 499,396.16 | 499,396.16 | 0.00 | 499,396.16 | 467.05 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 540 | 100 | 100.00 |
| 8115/0122/88695 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | C REHABILITACION DIRECTA | 335 CAMINO (PIR) | Rehabilitación de pavimento hidráulico en zona 18, localidad Pualte, Acambay de Ruiz Castañeda / PUENTECILLAS | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 499,514.04 | 499,514.04 | 0.00 | 499,514.04 | 10,022.49 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 974 | 100 | 100.00 |
| 8115/0123/86545 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico, localidad Rincon de Juandero / RINCON DE JUANDERO | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 499,519.85 | 499,519.85 | 0.00 | 499,519.85 | 477.45 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 356 | 100 | 100.00 |
| 8115/0124/73075 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en camino viejo hacia la zona 18, localidad Loma Acambay de Ruiz Castañeda / SAN AGUSTIN LA LOMA | CONTRATO | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 499,655.72 | 499,655.72 | 0.00 | 499,655.72 | 483.44 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 168 | 100 | 100.00 |
| 8115/0125/84269 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimento hidráulico en camino viejo hacia la zona 18, localidad Loma Acambay de Ruiz Castañeda / SAN AGUSTIN LA LOMA | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 499,768.65 | 499,768.65 | 0.00 | 499,768.65 | 328.40 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 368 | 100 | 100.00 |
| 8115/0126/73335 | 17 URB | UR URBANIZACION COMPLEMENTARIA | C REHABILITACION DIRECTA | 333 CAMINO (PIR) | Rehabilitación de pavimento hidráulico en camino viejo hacia la zona 18, localidad Loma Acambay de Ruiz Castañeda / CAPULIN LA LOMA | CONTRATO | 2025-08-21 | 2025-09-30 | 499,871.82 | 499,871.82 | 0.00 | 499,871.82 | 10,822.49 | 02 | METRO CUADRADOS | 1 | 458 | 100 | 100.00 |

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,065,176.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Otra y/o Acción | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Medios Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Mod. Ejec. | Fac. Ini. Pro. | Fac. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fin. | |
| 81158/0127/93933 | 17 URB | URBANIZACION N | C REHABILITACION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACCION | CONTRATO | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 1,745,161.05 | 1,745,161.05 | 0.00 | 1,745,161.05 | 1,745,161.05 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,865.00 | 3 POBLADO | 1 | 2,500 | 100 | 100.00 |
| 81159/0128/76285 | 17 URB | URBANIZACION N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACCION | CONTRATO | 2025-09-06 | 2025-09-05 | 499,957.24 | 499,957.24 | 0.00 | 499,957.24 | 499,957.24 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 486.45 | 3 POBLADO | 1 | 265 | 100 | 100.00 |
| 81161/0129/67877 | 17 URB | URBANIZACION N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACCION | CONTRATO | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 499,957.24 | 499,957.24 | 0.00 | 499,957.24 | 499,957.24 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 486.45 | 3 POBLADO | 1 | 254 | 100 | 100.00 |
| 81162/0130/94097 | 17 URB | URBANIZACION N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACCION | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 799,722.17 | 799,722.17 | 0.00 | 799,722.17 | 799,722.17 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 847.40 | 3 POBLADO | 1 | 478 | 100 | 100.00 |
| 81164/0131/83161 | 17 URB | URBANIZACION N | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 399,999.95 | 399,999.95 | 0.00 | 399,999.95 | 399,999.95 | 0.00 | 17 PIEZA | 17.00 | 3 POBLADO | 1 | 954 | 100 | 100.00 |
| 81165/0132/89364 | 17 URB | URBANIZACION N | C REHABILITACION DIRECTA | 335 CAMINO (PR) | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 499,890.06 | 499,890.06 | 0.00 | 499,890.06 | 499,890.06 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 10,822.45 | 3 POBLADO | 1 | 258 | 100 | 100.00 |
| 81166/0133/10566 | 17 URB | URBANIZACION N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 395 PLAZA CIVICA | CONTRATO | 2025-10-29 | 2025-12-19 | 999,999.99 | 999,999.99 | 0.00 | 999,999.99 | 999,999.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 248.00 | 3 POBLADO | 1 | 748 | 100 | 100.00 |
| 81167/0134/95035 | 15 AYS | ALCANTARILLADO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 407 RED DE ALCANTARILLADO (PR) | CONTRATO | 2025-10-06 | 2025-11-25 | 1,499,655.67 | 1,499,655.67 | 0.00 | 1,499,655.67 | 1,499,655.67 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 171.00 | 3 POBLADO | 1 | 359 | 100 | 100.00 |
| 81168/0135/105941 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 342 CARGAMURO DE AGUA POTABLE (PR) | CONTRATO | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 699,999.99 | 699,999.99 | 0.00 | 699,999.99 | 699,999.99 | 0.00 | 49 TANQUE | 1.00 | 3 POBLADO | 1 | 250 | 100 | 100.00 |
| 81174/0136/87900 | 15 AYS | DR DRENAJE | C REHABILITACION ACCION | 333 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PR) | CONTRATO | 2025-10-11 | 2025-11-11 | 699,482.74 | 699,482.74 | 0.00 | 699,482.74 | 699,482.74 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | 3 POBLADO | 1 | 404 | 100 | 100.00 |
| 81175/0137/71328 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 107 REQUERIDO DE USOS MÚLTIPLE | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 797,762.00 | 797,762.00 | 0.00 | 797,762.00 | 797,762.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 276.40 | 5 ALUMNO | 1 | 71 | 100 | 100.00 |
| 81176/0138/71428 | 17 URB | URBANIZACION N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 330 PAVIMENTO ACCION | ADMINISTRACION | 2025-09-28 | 2025-10-31 | 960,760.00 | 960,760.00 | 0.00 | 960,760.00 | 960,760.00 | 0.00 | 03 METRO CUADRO | 1,861.00 | 3 POBLADO | 1 | 879 | 100 | 100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 98,096,776.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Cantid. | Sector | Programa | SubPrograma | Índice | Obliga. Localidad | Medi. Ejec. | Fec. Inic. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Milpas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | |
|--------------|--------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Agrob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fls. |
| 81177 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en camino vecinal, localidad Santa María las Arenas I, Acambay de Ruiz Castañeda / SANTA MARIA LAS ARENAS | CONTRATO | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 599,970.36 | 0.00 | 599,970.36 | 599,970.36 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 583.74 | 2 | COLONIA | 1 | 248 | 100 | 100.00 |
| 0139 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en camino vecinal, localidad Santa María las Arenas II, Acambay de Ruiz Castañeda / SANTA MARIA LAS ARENAS DOS | CONTRATO | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 699,966.54 | 0.00 | 699,966.54 | 699,966.54 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 681.03 | 3 | POBLADO | 1 | 576 | 100 | 100.00 |
| 0143 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en camino hacia el manantial, localidad Tramadaje dentro II, Acambay de Ruiz Castañeda / TRAMADAJE BARRIO DOS | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 599,703.79 | 0.00 | 599,703.79 | 599,703.79 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 583.50 | 3 | POBLADO | 1 | 244 | 100 | 100.00 |
| 70951 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en calle los gigantes, localidad Tramadaje dentro II, Acambay de Ruiz Castañeda / TRAMADAJE BARRIO DOS | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 599,971.23 | 0.00 | 599,971.23 | 599,971.23 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 583.50 | 3 | POBLADO | 1 | 259 | 100 | 100.00 |
| 70959 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 380 PAVIMENTACION | construcción de pavimento hidráulico en camino hacia la hacienda, localidad Tramadaje dentro II, Acambay de Ruiz Castañeda / TRAMADAJE CHIQUITO | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 599,990.41 | 0.00 | 599,990.41 | 599,990.41 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 583.50 | 3 | POBLADO | 1 | 283 | 100 | 100.00 |
| 81182 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de infraestructura de alumbrado público, localidad Tramadaje grande (carra dentro II, Acambay de Ruiz Castañeda / TRAMADAJE GRANDE SANTA MARIA | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 699,599.84 | 0.00 | 699,599.84 | 699,599.84 | 0.00 | 17 PIEZA | 26.00 | 3 | POBLADO | 1 | 726 | 100 | 100.00 |
| 13064 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 380 PASADIZO URBANO Y ESCALINATA | CONSTRUCCION DE PASADIZO URBANO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CONSTITUCION, COLONIA CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / | CONTRATO | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2,449,530.77 | 0.00 | 2,449,530.77 | 2,449,530.77 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,210.00 | 2 | COLONIA | 1 | 554 | 100 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 100,433,038.47 | 97,383,597.70 | 2,449,530.77 | 100,433,038.47 | 97,383,597.70 | 2,449,530.77 | | | | | | 14560 | |

Complementarios: 77

Directa: 67

ING. JESUS VALENTE MAXIMO
TESORERO MUNICIPAL 2025-2027

ING. HECTOR ALCANTARA RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TESORERIA
PRESIDENCIA

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO
 UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICA

Regimen Administrativo de Fideicomiso
 13/01/2026 11:20:34 Pagina 10/12